



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Joanópolis
Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200
Email: secgoverno@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 12 de dezembro de 2023.

Ofício Gab. nº 810/2023

Ref.: Resposta do Requerimento 111/2023 - Wellington Cunha e Geiza Mirela Costa;

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Atendendo Indicações e Requerimentos encaminhados por esta Casa Legislativa, servimo-nos deste para enviar nossas considerações e esclarecimentos.

Em atenção ao Requerimento em epígrafe, de autoria de Vossas Excelências, venho pelo presente, informar o solicitado:

- 1 - Segue em anexo cópia das medições solicitadas.
- 2 - Segue em anexo cópia do Ofício nº 118/2023.
- 3 - Segue em anexo cópia do cronograma de execução.
- 4 - Informo que até o momento não foi realizado aditamento no contrato.
- 5 - Segue em anexo cópia da declaração do engenheiro responsável pela obra.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Joanópolis


Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200
Email: secgoverno@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br

6 - Sim, a obra esta seguindo o projeto.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adauto Batista de Oliveira
Prefeito Municipal

As Suas Excelências

Wellington Cunha e Geiza Mirela Costa

Vereadores da Câmara Municipal de Joanópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS				1º MEDIÇÃO - 04/07/2023 À 27/09/2023									
Objeto: PARQUE INFANTIL RUA SARGENTO JOSÉ GABALDO				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Endereço: Rua Vereador José Gabaldo				21%									
Data da elaboração: 04/11/2022													
Fonte: CDHU 187													
ITEM	PONTE DOS SERVIÇOS	CODIGO DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO / SERVIÇO	PREÇO TOTAL / SERVIÇO	1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO DA 1ª MEDIÇÃO	
								Quant	Custo Total + BDI	Quant	Custo Total + BDI	Quant	Custo Total + BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	CDHU	02 08 020	Placa de edificação para obra	M2	6,00	R\$ 850,00	R\$ 5.100,00	6,00	R\$ 5.100,00	6,00	R\$ 5.100,00	0,00	R\$ 5.100,00
1.2	CDHU	02 08 020	Condição provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	10,00	R\$ 523,33	R\$ 5.233,33	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 5.233,33	0,00	R\$ 5.233,33
1.3	CDHU	02 01 200	Condicionamento térmico provisório	M2	10,00	R\$ 246,66	R\$ 2.466,66	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 2.466,66	0,00	R\$ 2.466,66
2			REPARO EM GUAS E SAREJETAS										
2.1	CDHU	04 40 010	Retirada manual de guias pré-moldadas, inclusive limpeza, carregamento, transporte até o local e desarmagem	M	119,00	R\$ 8,71	R\$ 1.036,49	0,00	R\$ -	119,00	R\$ 1.036,49	0,00	R\$ 1.036,49
2.2	CDHU	04 40 050	Retirada manual de paralelepípedos ou lajotas de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até o local e descumprimento	M2	428,50	R\$ 19,02	R\$ 8.112,03	0,00	R\$ -	428,50	R\$ 8.112,03	0,00	R\$ 8.112,03
2.3	CDHU	03 01 230	Demonição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	8,61	R\$ 300,68	R\$ 2.588,85	0,00	R\$ -	8,61	R\$ 2.588,85	0,00	R\$ 2.588,85
2.4	CDHU	03 02 040	Demonição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	5,31	R\$ 77,86	R\$ 413,54	0,00	R\$ -	5,31	R\$ 413,54	0,00	R\$ 413,54
2.5	CDHU	04 09 160	Retirada de entrelameado metálico em geral	M2	118,00	R\$ 4,10	R\$ 483,80	0,00	R\$ -	118,00	R\$ 483,80	0,00	R\$ 483,80
2.6	CDHU	54 08 040	Guia pré-moldada reta tipo PRASP-100 - Lx 25 MPa	M	119,00	R\$ 55,01	R\$ 6.546,19	0,00	R\$ -	119,00	R\$ 6.546,19	0,00	R\$ 6.546,19
2.7	CDHU	54 08 100	Guia em concreto com Lx 20 MPa	M3	1,79	R\$ 525,98	R\$ 941,47	0,00	R\$ -	1,79	R\$ 941,47	0,00	R\$ 941,47
2.8	CDHU	54 05 160	Sarejetas ou sapatos moldados no local, tipo PRASP em concreto com Lx 20 MPa	M3	5,95	R\$ 761,86	R\$ 4.533,07	0,00	R\$ -	5,95	R\$ 4.533,07	0,00	R\$ 4.533,07
3			GALCALMENTO EM PISO INTERTRAVADO										
3.1	CDHU	02 09 040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raso de até 1 km	M2	2.018,00	R\$ 4,39	R\$ 8.850,24	420,00	R\$ 1.843,80	2.438,00	R\$ 10.694,04	1.998,00	R\$ 8.850,24
3.2	CDHU	54 01 010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle de prorrogação normal	M2	2.018,00	R\$ 3,99	R\$ 8.043,84	420,00	R\$ 1.675,80	2.438,00	R\$ 9.719,64	1.998,00	R\$ 8.043,84
3.3	CDHU	11 18 040	Lêdo de betão bruta	M3	100,67	R\$ 164,51	R\$ 16.584,12	4,20	R\$ 680,84	104,87	R\$ 17.264,96	38,67	R\$ 6.304,18
3.4	CDHU	54 04 342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, polido, lizo, raquete, retangular, serrado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	2.018,00	R\$ 97,94	R\$ 197.447,04	252,00	R\$ 24.680,88	2.270,00	R\$ 222.127,92	1.764,00	R\$ 172.760,16
3.5	COMP	1.0	Guia leve para travessia de piso intertravado 20x50x7cm	UN	2.688,00	R\$ 10,43	R\$ 28.035,84	700,00	R\$ 7.301,00	3.388,00	R\$ 35.336,84	1.998,00	R\$ 20.734,84
4			PARQUES										
4.1	CDHU	34 01 020	Limpeza e regularização de áreas para arborização (árvores e canteiros)	M2	2.500,00	R\$ 1,95	R\$ 4.875,00	0,00	R\$ -	2.500,00	R\$ 4.875,00	0,00	R\$ 4.875,00
4.2	CDHU	34 02 100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	2.500,00	R\$ 14,80	R\$ 36.500,00	0,00	R\$ -	2.500,00	R\$ 36.500,00	0,00	R\$ 36.500,00
4.3	CDHU	35 05 200	Mesa de concreto com 4 bancos	UN	14,00	R\$ 1.741,67	R\$ 24.383,38	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 24.383,38	0,00	R\$ 24.383,38
4.4	CDHU	35 05 210	Centro de atividades em madeira rustica	CJ	2,00	R\$ 4.661,77	R\$ 9.323,54	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 9.323,54	0,00	R\$ 9.323,54
4.5	CDHU	35 05 220	Balanco duplo em madeira rustica	CJ	4,00	R\$ 1.565,78	R\$ 6.263,12	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 6.263,12	0,00	R\$ 6.263,12
4.6	CDHU	35 05 230	Garçoneria dupla em madeira rustica	CJ	4,00	R\$ 1.319,96	R\$ 5.279,84	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 5.279,84	0,00	R\$ 5.279,84
4.7	CDHU	35 05 240	Gra-para em ferro com assento de madeira (6 lugares)	CJ	4,00	R\$ 1.579,92	R\$ 6.319,68	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 6.319,68	0,00	R\$ 6.319,68
4.8	CDHU	35 20 050	Conjunto de 4 luernas para coleta seletiva, com Tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	4,00	R\$ 1.143,33	R\$ 4.573,32	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 4.573,32	0,00	R\$ 4.573,32
4.9	CDHU	35 04 120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	24,00	R\$ 517,76	R\$ 12.426,24	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 12.426,24	0,00	R\$ 12.426,24
4.10	CDHU	34 05 310	Sifão de ferro perfurado, tipo planas	M	704,00	R\$ 822,42	R\$ 580.984,48	0,00	R\$ -	704,00	R\$ 580.984,48	0,00	R\$ 580.984,48
4.11	CDHU	12 01 031	Condição provisória em concreto de 20 cm - completa	M	177,00	R\$ 63,61	R\$ 11.258,97	0,00	R\$ -	177,00	R\$ 11.258,97	0,00	R\$ 11.258,97
4.12	CDHU	12 01 100	Condição provisória em concreto de 20 MPa	M	10,58	R\$ 424,55	R\$ 4.483,25	0,00	R\$ -	10,58	R\$ 4.483,25	0,00	R\$ 4.483,25
4.13	CDHU	10 01 040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyx = 500 MPa	KG	732,34	R\$ 12,32	R\$ 9.023,43	0,00	R\$ -	732,34	R\$ 9.023,43	0,00	R\$ 9.023,43
4.14	CDHU	14 10 111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	140,90	R\$ 79,19	R\$ 11.149,95	0,00	R\$ -	140,90	R\$ 11.149,95	0,00	R\$ 11.149,95
4.15	CDHU	33 10 050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	334,40	R\$ 30,60	R\$ 10.232,64	0,00	R\$ -	334,40	R\$ 10.232,64	0,00	R\$ 10.232,64
4.16	CDHU	34 05 320	Ponto de ferro perfurado, tipo parque	M2	18,00	R\$ 645,60	R\$ 11.620,80	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 11.620,80	0,00	R\$ 11.620,80
4.17	CDHU	15 03 030	PASSARELA E MIRANTE	M2	18,00	R\$ 645,60	R\$ 11.620,80	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 11.620,80	0,00	R\$ 11.620,80
4.18	CDHU	33 07 130	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	3.528,49	R\$ 18,47	R\$ 65.171,21	0,00	R\$ -	3.528,49	R\$ 65.171,21	0,00	R\$ 65.171,21
4.19	COMP	3.0	Pintura epoxi, bi-componente em estruturas metálicas	KG	3.528,49	R\$ 4,70	R\$ 16.593,90	0,00	R\$ -	3.528,49	R\$ 16.593,90	0,00	R\$ 16.593,90
4.20	CDHU	12 04 010	Piso em madeira tipo cumaru, em régua espessura mínima 2cm x 10cm de largura	M2	24,00	R\$ 1.189,44	R\$ 28.546,56	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 28.546,56	0,00	R\$ 28.546,56
4.20	CDHU		Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de obra pré-moldada	TX	1,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 5.700,00	0,00	R\$ 5.700,00

Objeto: PARQUE LINEAR FASE 5
Endereço: Rua Vereador José Galdino
Data de elaboração: 04/11/2022
Fonte: CDHU 187

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
ITEM	FONTE DOS SERVIÇOS	CÓDIGO DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QUANT.	BDI		21%		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO DA 1ª MEDIÇÃO	
						QUANT.	UNITÁRIO SERVIÇO	PREÇO TOTAL SERVIÇO	PREÇO	Quant	Custo Total + BDI	Quant	Custo Total + BDI	Quant	Custo Total + BDI
4.21	CDHU	12.04.020	Esquadria pré-moldada de concreto até 201	M	180,00	R\$	89,66	R\$	16.139,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	16.139,00
4.22	CDHU	11.01.130	Concreto armado, fck = 25 MPa	M3	3,24	R\$	443,55	R\$	1.437,10	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.437,10
4.23	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa	KG	146,00	R\$	12,32	R\$	1.798,72	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.798,72
4.24	CDHU	12.01.021	BEBEDOURO DE ALVENARIA	M	4,00	R\$	63,61	R\$	254,44	0,00	R\$	-	0,00	R\$	254,44
4.25	CDHU	11.01.100	Breca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M3	1,33	R\$	424,55	R\$	564,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	564,65
4.26	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa	KG	133,20	R\$	12,32	R\$	1.641,02	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.641,02
4.27	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa	M2	3,74	R\$	79,19	R\$	296,17	0,00	R\$	-	0,00	R\$	296,17
4.28	CDHU	18.11.012	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	7,48	R\$	142,02	R\$	1.062,31	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.062,31
4.29	CDHU	44.03.510	Pintura de parede anti-umidade, DNE = 3/4"	UN	5,00	R\$	475,07	R\$	2.375,35	0,00	R\$	-	0,00	R\$	2.375,35
4.30	CDHU	45.01.020	Tubo completo de água com aboto e registro de gaveta, DNE = 3/4"	UN	1,00	R\$	1.443,53	R\$	1.443,53	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.443,53
4.31	CDHU	45.03.100	Hidrômetro de bronze, diâmetro de 25 mm (1")	UN	1,00	R\$	662,97	R\$	662,97	0,00	R\$	-	0,00	R\$	662,97
4.32	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	40,00	R\$	31,74	R\$	1.269,60	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.269,60
4.33	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PAB com virão e anel de borracha, linha esgoto	M	6,00	R\$	47,47	R\$	284,82	0,00	R\$	-	0,00	R\$	284,82
4.34	CDHU	46.02.070	Sifone normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,00	R\$	79,55	R\$	2.386,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	2.386,50
4.35	CDHU	38.13.010	Sifone normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	50,00	R\$	9,66	R\$	483,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	483,00
4.36	CDHU	39.02.020	Caixa de cobre de 4 mm", isolamento 750 V - Isolagem em PVC 70°C	M	75,00	R\$	6,86	R\$	514,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	514,50
4.37	CDHU	40.02.440	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, unidade, gabinetes, vapores e	UN	2,00	R\$	238,43	R\$	476,86	0,00	R\$	-	0,00	R\$	476,86
4.38	CDHU	37.03.200	Bobina de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN 7.12	UN	1,00	R\$	668,32	R\$	668,32	0,00	R\$	-	0,00	R\$	668,32
4.39	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2,00	R\$	31,76	R\$	63,56	0,00	R\$	-	0,00	R\$	63,56
4.40	COMP	4.0	Poste padrão de entrada de energia tipo BI	UN	1,00	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.400,00
4.41	COMP	5.0	Faixa de concreto altura 1,85 a 2,00m com 3 quadras clássica, incluindo	UN	1,00	R\$	5.164,10	R\$	5.164,10	0,00	R\$	-	0,00	R\$	5.164,10
5.1	CDHU	12.01.021	Instalação de equipamentos elétricos em base de concreto	M	51,00	R\$	63,61	R\$	3.244,11	0,00	R\$	-	0,00	R\$	3.244,11
5.2	COMP	6.0	Instalação de equipamentos elétricos em base de concreto	UN	2,00	R\$	16.427,74	R\$	32.855,48	0,00	R\$	-	0,00	R\$	32.855,48
5.3	COMP	7.0	Instalação de equipamentos elétricos em base de concreto	UN	6,00	R\$	17.327,40	R\$	103.964,40	0,00	R\$	-	0,00	R\$	103.964,40
5.4	COMP	8.0	Instalação de equipamentos elétricos em base de concreto	UN	1,00	R\$	35.971,03	R\$	35.971,03	0,00	R\$	-	0,00	R\$	35.971,03
6.1	CDHU	70.01.003	ACOESIBILIDADE	M2	122,40	R\$	206,40	R\$	25.279,36	0,00	R\$	-	0,00	R\$	25.279,36
6.2	CDHU	70.02.001	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombalva	M2	359,20	R\$	38,80	R\$	13.924,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	13.924,96
6.3	CDHU	70.02.010	Limpeza, pré-marcado e pré-pintura de solo	M2	221,40	R\$	38,80	R\$	8.590,12	0,00	R\$	-	0,00	R\$	8.590,12
6.4	CDHU	70.02.012	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e	M2	136,00	R\$	162,90	R\$	22.155,60	0,00	R\$	-	0,00	R\$	22.155,60
6.5	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização vertical em chapa de aço, totalmente refletiva com	M2	6,22	R\$	983,06	R\$	6.114,63	0,00	R\$	-	0,00	R\$	6.114,63
6.5.1	CDHU	70.04.001	Coluna simples (RFP), altura de 2,10m, com 2,10m de comprimento de 3,6 m	UN	22,00	R\$	1.370,25	R\$	30.145,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	30.145,50
6.6	CDHU	30.04.010	Revestimento em boracha sintética colorida de 3 mm, para sinalização útil	M2	10,00	R\$	383,07	R\$	3.830,70	0,00	R\$	-	0,00	R\$	3.830,70
VALOR TOTAL DA OBRA											R\$ 41.292,42		R\$ 41.292,42		R\$ 1.376.348,15
VALOR TOTAL DA OBRA + BDI (21%)											R\$ 49.953,83		R\$ 49.953,83		R\$ 1.806.301,98

CAT - Engenharia e Construção Ltda.
Cesar Augusto Barchesi
Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANOPOLIS Objeto: IMPLANTACÃO DE PARQUE LINEAR - FASE 5 Endereço: Rua Vereador José Galdino Data da elaboração: 04/11 Fonte: CDHU 187											
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						BDI 21%					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO	%	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.579,90	0,77%		80% R\$ 8.463,92							20% 2.115,98
2 REPARO EM GUIAS E SARJETAS	R\$ 24.855,44	1,80%		50% R\$ 12.327,72	50% R\$ 12.327,72						
3 CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO	R\$ 258.971,08	18,93%			25% R\$ 64.742,77	25% R\$ 64.742,77	25% R\$ 64.742,77	25% R\$ 64.742,77			
4 PARQUES	R\$ 764.174,23	55,85%									
5 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 175.935,02	12,86%							100% R\$ 175.935,02		100% R\$ 764.174,23
6 ACESSIBILIDADE	R\$ 133.824,90	9,78%					25% R\$ 33.456,23	25% R\$ 33.456,23	25% R\$ 33.456,23	25% R\$ 33.456,23	
TOTAIS DE CADA MES				R\$ 20.791,54	R\$ 7.070,49	R\$ 64.742,77	R\$ 64.742,77	R\$ 64.742,77	R\$ 175.935,02	R\$ 33.456,23	R\$ 764.174,23
TOTAL DA OBRA SEM BDI	R\$ 1.368.140,57		1,52%		5,63%	4,73%	7,18%	7,18%	15,30%	2,43%	56,01%
TOTAL DA OBRA COM BDI	R\$ 1.655.450,09										

CAT - Engenharia e Construção Ltda.
 Cesar S. Luenesi
 Diretor



Prefeitura Municipal de
JOANÓPOLIS

Ofício 118/2023

De: Leticia S. - SOP-EA

Para: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Data: 03/10/2023 às 09:13:27

Setores envolvidos:

GP, SOP, SOP-EA

Notificação - Parque Linear Fase V

CONTRATO N° 33/2023
TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
PROCESSO N° 148/2023

Prezado,

Segue notificação anexada.

Leticia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Anexos:

38_CAT_ENGENHARIA.pdf



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Obras e Projetos

Rua Francisco Wolhers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200 r.9246

Email: obras2@joanopolis.sp.gov.br

www.joanopolis.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº. 38/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS, usando de suas atribuições legais, vem através deste, notificar a empresa CAT ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 59.652.586/0001-11.

1. Justificar o motivo da paralização do objeto Contratação de empresa especializada para realização de obras de implantação do Parque Linear – Fase V no município de Joanópolis, com fornecimento de materiais e mão de obra, requisitados através do Processo nº 148/2023, Contrato nº 033/2023, Tomada de Preços nº 002/2023.

O prazo para cumprimento das determinações expressas nesta notificação é de **15 (quinze) dias**, a contar da data de recebimento, sob pena de inclusão da empresa no Cadastro de Empresas Inidôneas.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Projetos de Joanópolis.

Joanópolis, 03 de outubro de 2023

Letícia Caroline dos Santos

Assessora Técnica de Obras e Serviços
CREA 5069419812

Ofício 1- 118/2023

De: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Para: -

Data: 03/10/2023 às 11:12:03

Leticia, bom dia !

Segue em anexo nossa resposta a notificação recebida.

Grato

Cesar

De: Prefeitura de Joanópolis [mailto:notificacao@1doc.com.br]

Enviada em: terça-feira, 3 de outubro de 2023 09:14

Para: cat@cateng.com.br; obras2@joanopolis.sp.gov.br; ronaldoleme85@gmail.com

Assunto: Notificação - Parque Linear Fase V



Prefeitura Municipal de
JOANÓPOLIS

Ofício 118/2023:

CONTRATO N° 33/2023

TOMADA DE PREÇO N° 002/2023

PROCESSO N° 148/2023

Prezado,

Segue notificação anexada.

Leticia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Saiba como responder este Ofício

Acompanhar online »

Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Joanópolis** neste e-mail, clique aqui.



Não contém vírus. www.avast.com

Anexos:

35_Joanopolis_Parque_Linear_notficacao_38.pdf

CAT

Engenharia e Construção Ltda.

Bragança Paulista, 03 de Outubro de 2023
correp. 35/23

À


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE JOANÓPOLIS

A/C Secretaria de Obras

**Ref.: PROCESSO Nº 148/2023
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**

NOTIFICAÇÃO RECEBIDA DE Nº 38/2023

CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, localizada à Rua Conrado Stefani, 454-1 – Vila Santa Cristina – Bragança Paulista - SP, telefone (11) 999721532, inscrita no CNPJ nº 59.652.586/0001-11, após o recebimento da notificação acima referenciado, vem por meio desta justificar os fatos nela contida em função da substituição e adequação da mão de obra, entrega de material e chuvas no período.



CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Cesar R. S. Luchesi
Diretor

Ofício 2- 118/2023

De: Letícia S. - SOP-EA

Para: Ronaldo de Souza Leme

Data: 16/10/2023 às 14:46:45

Prezado,

Segue.

.....
Letícia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Ofício 3- 118/2023

De: Letícia S. - SOP-EA

Para: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Data: 19/10/2023 às 15:12:23

CONTRATO N° 33/2023
TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
PROCESSO N° 148/2023

Prezado,

Em resposta a sua solicitação de esclarecimento quanto ao objeto referente ao contrato descrito acima:

1. 1. Quais as especificações e dimensões para a execução das lombofaixas ?

As lombofaixas devem seguir o padrão de construção atual da cidade. Segue anexado o modelo de lombofaixa utilizado. Vale ressaltar que a medição será feita de acordo com m² executado conforme descrito no Boletim CDHU.

2. Nas travessias não é recomendada a aplicação de bloquete de 6 cm e sim a de no mínimo 8 cm, como devemos proceder com esse item nas travessias ?

A contratada deve apresentar uma planilha orçamentária de aditivo. Na planilha deve conter os serviços necessários para instalar pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, ao longo das travessias (não previsto no projeto licitado). A planilha de referência deve ser o boletim CDHU 187, tendo em vista que é o boletim utilizado na licitação. **Os serviços de instalação de lajotas não devem ser paralisados, é possível ir fazendo os serviços contemplados na planilha licitada enquanto a planilha de aditivo não for aprovada.**

3. Não identificamos a composição do item COMP da planilha orçamentária para verificar se o mesmo contempla o rejuntamento da guia leve para travamento de piso intertravados. Sugerimos sua aplicação para maior resistência e estabilidade da mesma. Como devemos proceder para esse item ?

Item 3.5 da planilha orçamentária - Guia leve para travamento de piso intertravado(20x50x7)cm - Segundo memorial descritivo encaminhado no processo licitatório, o item por unidade de guia leve instalada, logo, o valor unitário proposto deve contemplar a correta instalação. Vale ressaltar que na Cláusula IV 4.4 do Contrato Cabe a a contratada executar dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização.

4. Item 4.4

O item 4.4 - Cód CDHU 35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica - deve atender o Boletim CDHU:

Centro de atividades em madeira rústica

1) Será medido por conjunto de centro de atividades instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de centro de atividades constituído por: uma plataforma única com: uma prancha de escorregador, uma escada metálica em forma de arco, um corrimão de bombeiro e uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de segurança em todas as conexões, referência Mini Centro de Atividades 2, fabricação Mundo Mágico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante.

5. Item 4.17

Deve atender as especificações no Boletim CDHU e o projeto.

Cód 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg).


2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no

peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

OBS: Ququer dúvida quanto projeto deve ser detalhado por texto.

6 - 4.19

O item Piso em madeira tipo cumaru, em régua espessura mínima 2cm x 10cm de largura deve ser instalado na menor direção como desenhado em vermelho na figura:



7. Item 4.40 - Poste padrão de entrada de energia tipo B1

Deve ser instalado padrão elektro

8. Item 4.41 - Fonte de cimento altura 1,85 a 2,00m com 3 quedas clássica, incluindo bomba submersa, a ser instalada em base de concreto

Deve-se instalar uma fonte no padrão da imagem em anexo

9 - Item 5.20

Deve-se instalar uma fonte no padrão da imagem em anexo

10 - Item 5.3 - Instalação de totem em chapa de ACM

Totem em ACM Poliéster Vermelho 3mm (Lâmina 0,21mm). Estrutura Metálica Feita Em Tubo Galvanizado 20x20, Cote E Solda Em 90graus, Zarcão Anticorrosivo Nas Soldas. Limpeza Com Álcool Isopropílico Prime Promotor De Aderência Saint Gobain E Fixação De Fita Dupla Face VHB Saint-Gobain. Texto em Adesivo Colorido com Recorte - Medida 0.600 x 2.000 x 0.150.

A arte do TOTEM será fornecida pela contratada. No entanto nenhuma paralisação da obra nesse momento é justificável por falta da arte.

11 - 5.4 - Pegolado de madeira

Pergolado 7x4 - Total de 28 M2. Estrutura com Pilares / Pranchas / Vigas Estrutura + Mão de Obra

especializada. Serviço de acabamento e lixamento especializado / verniz Stain Montana - 2 D'Mão.

Aproveito a oportunidade de lembra-los que o andamento da obra está muito distante do esperado e que os períodos de chuva não justifica, uma vez que em inúmeros dias sem chuva a empresa não estava presente para executar as atividades.

Agradeço a atenção

Att



—
Leticia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Anexos:

1 _MODELO_DE_LOMBOFAIXA.pdf

Estacao_de_esporte.PNG

fonte.PNG



PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE AVERTÊNCIA				
PLACAS	CODIGO	PICTURA	DIMENSÃO	INSTALAÇÃO
	A-32h	fundo amarelo letras pretas órfia externa preta	L=1,00x0,65	deve-se instalar no alinhamento do eixo de rodagem da faixa elevada
	A-18	fundo amarelo letras pretas órfia externa preta	L=1,00x0,65	deve-se instalar no a 25 m antes do início da rampa da faixa elevada
	R-19-40	fundo branco triângulo vermelho letras pretas órfia vermelha órfia vermelha verso preto	D=0,30	deve-se instalar no a 15 m antes do início da rampa da faixa elevada

Escala s/esc.

Ofício 4- 118/2023

De: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Para: -

Data: 20/10/2023 às 14:35:07

Leticia, boa tarde !

Não estou conseguindo imprimir o texto completo da sua resposta uma vez que o texto se estende para o lado direito e não aparece para impressão, poderia verificar essa formatação por favor.

Grato

Cesar

De: Prefeitura de Joanópolis [mailto:notificacao@1doc.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 19 de outubro de 2023 15:13

Para: cat@cateng.com.br

Assunto: Re: Notificação - Parque Linear Fase V



Novo despacho no Ofício 3- 118/2023:

CONTRATO N° 33/2023

TOMADA DE PREÇO N° 002/2023

PROCESSO N° 148/2023

Prezado,

Em resposta a sua solicitação de esclarecimento quanto ao objeto referente ao contrato descrito acima:

1. 1. Quais as especificações e dimensões para a execução das lombofaixas ?

As lombofaixas devem seguir o padrão de construção atual da cidade. Segue anexado o modelo de lombofaixa utilizado. Vale ressaltar que a medição será feita de acordo com m² executado conforme descrito no Boletim CDHU.

2. Nas travessias não é recomendada a aplicação de bloquete de 6 cm e sim a de no mínimo 8 cm, como devemos proceder com esse item nas travessias ?

A contratada deve apresentar uma planilha orçamentária de aditivo. Na planilha deve conter os serviços necessários para instalar pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, ao longo das travessias (não previsto no projeto licitado). A planilha de referencia deve ser o boletim CDHU 187, tendo em vista que é o boletim utilizado na licitação. **Os serviços de instalação de lajotas não devem ser paralisados, é possível ir fazendo os serviços contemplados na planilha licitada enquanto a planilha de aditivo não for aprovada.**

3. Não identificamos a composição do item COMP da planilha orçamentária para verificar se o mesmo contempla o rejuntamento da guia leve para travamento de piso intertravados. Sugerimos sua aplicação para maior resistência e estabilidade da mesma. Como devemos proceder para esse item ?

Item 3.5 da planilha orçamentária - Guia leve para travamento de piso intertravado(20x50x7)cm - Segundo memorial descritivo encaminhado no processo licitatório, o item por unidade de guia leve instalada, logo, o valor unitário propos deve contemplar a correta instalação. Vale ressaltar que na Cláusula IV 4.4 do Contrato Cabe a a

contratada executar dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização.

4. Item 4.4

O item 4.4 - Cód CDHU 35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica - deve atender o Boletim CDHU:

Centro de atividades em madeira rústica

1) Será medido por conjunto de centro de atividades instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de centro de atividades constituído por: uma plataforma única com: uma prancha de escorregador, uma escada metálica em forma de arco, um corrimão de bombeiro e uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de segurança em todas as conexões, referência Mini Centro de Atividades 2, fabricação Mundo Mágico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante.

5. Item 4.17

Deve atender as especificações no Boletim CDHU e o projeto.

Cód 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

OBS: Quqler dúvida quanto projeto deve ser detalhado por texto.

6 - 4.19

O item Piso em madeira tipo cumaru, em régua espessura mínima 2cm x 10cm de largura deve ser instalado na menor direção como desenhado em vermelho na figura:

7. Item 4.40 - Poste padrão de entrada de energia tipo B1

Deve ser instalado padrão elektro

8. Item 4.41 - Fonte de cimento altura 1,85 a 2,00m com 3 quedas clássica, incluindo bomba submersa, a ser instalada em base de concreto

Deve-se instalar uma fonte no padrão da imagem em anexo

9 - Item 5.20

Deve-se instalar uma fonte no padrão da imagem em anexo

10 - Item 5.3 - Instalação de totem em chapa de ACM

Totem em ACM Poliéster Vermelho 3mm (Lâmina 0,21mm). Estrutura Metálica Feita Em Tubo Galvanizado 20x20, Cote E Solda Em 90graus, Zarcão Anticorrosivo Nas Soldas. Limpeza Com Álcool Isopropílico Prime Promotor De Aderência Saint Gobain E Fixação De Fita Dupla Face VHB Saint-Gobain. Texto em Adesivo Colorido com Recorte - Medida 0.600 x 2.000 x 0.150.

A arte do TOTEM será fornecida pela contratada. No entanto nenhuma paralisação da obra nesse momento é justificável por falta da arte.

11 - 5.4 - Pegolado de madeira

Pergolado 7x4 - Total de 28 M2. Estrutura com Pilares / Pranchas / Vigas Estrutura + Mão de Obra especializada. Serviço de acabamento e lixamento especializado / verniz Stain Montana - 2 D?Mão.

Aproveito a oportunidade de lembra-los que o andamento da obra está muito distante do esperado e que os períodos de chuva não justifica, uma vez que em inúmeros dias sem chuva a empresa não estava presente para

executar as atividades.

Agradeço a atenção

Att

—
Leticia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Saiba como responder este Ofício

Acompanhar online »

—
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Joanópolis** neste e-mail, clique aqui.



Não contém vírus. www.avast.com

Ofício 5- 118/2023

De: Letícia S. - SOP-EA

Para: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Data: 23/10/2023 às 10:10:00

CONTRATO N° 33/2023
TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
PROCESSO N° 148/2023

Prezado,

Em resposta a sua solicitação de esclarecimento quanto ao objeto referente ao contrato descrito acima, segue anexado a resposta.

Att.

Leticia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços


Anexos:

1_MODELO_DE_LOMBOFAIXA.pdf

Estacao_de_esporte.png

fonte_1_.png

Respostas.pdf



1- CITAIS MEDIDAS EM VIGOR, EXISTE ALGUE INDICADO
2- PRECISA EM TODAS AS EMPREENHAS DA VIA DA REPARACAO PARA MEDIDAS DE RESERVAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME NBR N. 0010 E DECRETO FEDERAL N. 210 DE 12/12/2004
3- A CONTINER A REALIZACAO DEVE SER EM VIGOR TODA EL S.O.
4- A CONTINER DA REALIZACAO DEVE SER REALIZADO O LUGAR
5- A CONTINER DA REALIZACAO DEVE SER REALIZADO EM VIGOR
6- A CONTINER DA REALIZACAO DEVE SER REALIZADO EM VIGOR

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
JOANÓPOLIS**

ESTADO DE SÃO PAULO

Projeto:
BÁSICO DE EXECUÇÃO DE LOMBOFAIXASAssunzio
INFRASTRUTTURA URBANA



Q63E.

Diversas ruas - praça da igreja matriz - Joanópolis/SP

Profeto Básico: Implantação

Escote 1:20	Date: Feb/2022	Rev: 48: 0	Desenhista: FOLHA 01/01
-------------	----------------	------------	-------------------------

Исследования не выявили в исследуемых водоемах особую острую проблему загрязнения окружающей среды. Наибольшая опасность для водоемов и людей, пользующихся их водой, представляют КС, а также сбросы сточных вод. Водоемы, загрязненные КС, являются источником загрязнения окружающей среды и представляют опасность для здоровья людей.



Escala s/esc.

CONTRATO N° 33/2023

TOMADA DE PREÇO N° 002/2023

PROCESSO N° 148/2023

Prezado,

Em resposta a sua solicitação de esclarecimento quanto ao objeto referente ao contrato descrito acima:

1. 1. Quais as especificações e dimensões para a execução das lombofaixas ?

As lombofaixas devem seguir o padrão de construção atual da cidade. Segue anexado o modelo de lombofaixa utilizado. Vale ressaltar que a medição será feita de acordo com m² executado conforme descrito no Boletim CDHU. Caso seja necessário, deve-se adequar as medidas para atingir o quantitativo da planilha orçamentária.

2. Nas travessias não é recomendada a aplicação de bloquete de 6 cm e sim a de no mínimo 8 cm, como devemos proceder com esse item nas travessias ?

A contratada deve apresentar uma planilha orçamentária de aditivo. Na planilha deve conter os serviços necessários para instalar pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, ao longo das travessias (não previsto no projeto licitado). A planilha de referencia deve ser o boletim CDHU 187, tendo em vista que é o boletim utilizado na licitação. Os serviços de instalação de lajotas não devem ser paralisados, é possível ir fazendo os serviços contemplados na planilha licitada enquanto a planilha de aditivo não for aprovada.

3. Não identificamos a composição do item COMP da planilha orçamentária para verificar se o mesmo contempla o rejuntamento da guia leve para travamento de piso intertravados. Sugerimos sua aplicação para maior resistência e estabilidade da mesma. Como devemos proceder para esse item ?

Item 3.5 da planilha orçamentária - Guia leve para travamento de piso intertravado(20x50x7)cm - Segundo memorial descritivo encaminhado no processo licitatório, o item por unidade de guia leve instalada, logo, o valor unitário propos deve contemplar a correta instalação. Vale ressaltar que na Cláusula IV 4.4 do Contrato Cabe a a contratada executar dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização.

4. Item 4.4

O item 4.4 - Cód CDHU 35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica - deve atender o Boletim CDHU:

Centro de atividades em madeira rústica

1) Será medido por conjunto de centro de atividades instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de centro de atividades constituído por: uma plataforma única com: uma prancha de escorregador, uma escada metálica em forma de arco, um corrimão de bombeiro e uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de segurança em todas as conexões, referência Mini Centro de Atividades 2, fabricação Mundo

Mágico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante.

5. Item 4.17

Deve atender as especificações no Boletim CDHU e o projeto.

Cód 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura


1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

OBS: Quqlr dúvida quanto projeto deve ser detalhado por texto.

6 - 4.19

O item Piso em madeira tipo cumaru, em réguas espessura mínima 2cm x 10cm de largura deve ser instalado na menor direção como desenhado em vermelho na figura:



7. Item 4.40 - Poste padrão de entrada de energia tipo B1

Deve ser instalado padrão elektro

8. Item 4.41 - Fonte de cimento altura 1,85 a 2,00m com 3 quedas clássica, incluindo bomba submersa, a ser instalada em base de concreto

Deve-se instalar uma fonte no padrão da imagem em anexo

9 - Item 5.20

Deve-se instalar uma fonte no padrão da imagem em anexo

10 - Item 5.3 - Instalação de totem em chapa de ACM

Totem em ACM Poliéster Vermelho 3mm (Lâmina 0,21mm). Estrutura Metálica Feita Em Tubo Galvanizado 20x20, Cote E Solda Em 90graus, Zarcão Anticorrosivo Nas Soldas. Limpeza Com Álcool Isopropílico Prime Promotor De Aderência Saint Gobain E Fixação De Fita Dupla Face VHB Saint-Gobain. Texto em Adesivo Colorido com Recorte - Medida 0.600 x 2.000 x 0.150.

A arte do TOTEM será fornecida pela contratada. No entanto nenhuma paralisação da obra nesse momento é justificável por falta da arte.

11 - 5.4 - Pegolado de madeira

Pergolado 7x4 - Total de 28 M2. Estrutura com Pilares / Pranchas / Vigas Estrutura + Mão de Obra especializada. Serviço de acabamento e lixamento especializado / verniz Stain Montana - 2 D?Mão.

Aproveito a oportunidade de lembra-los que o andamento da obra está muito distante do esperado e que os períodos de chuva não justifica, uma vez que em inúmeros dias sem chuva a empresa não estava presente para executar as atividades.

Agradeço a atenção

Att

Ofício 6- 118/2023

De: Letícia S. - SOP-EA

Para: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Data: 23/10/2023 às 10:14:37

**CONTRATO N° 33/2023
TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
PROCESSO N° 148/2023**

Prezado,

Segue notificação anexada.

Letícia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Anexos:

42_CAT_ENGENHARIA_Parque_Linear.pdf



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Obras e Projetos

Rua Francisco Wolhers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200 r.9246

Email: obras2@joanopolis.sp.gov.br

www.joanopolis.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº. 42/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS, usando de suas atribuições legais, vem através deste, notificar a empresa CAT ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 59.652.586/0001-11.

1. Justificar o motivo da paralização do objeto Contratação de empresa especializada para realização de obras de implantação do Parque Linear – Fase V no município de Joanópolis, com fornecimento de materiais e mão de obra, requisitados através do Processo nº 148/2023, Contrato nº 033/2023, Tomada de Preços nº 002/2023.

O prazo para cumprimento das determinações expressas nesta notificação é de **15 (quinze) dias**, a contar da data de recebimento, sob pena de inclusão da empresa no Cadastro de Empresas Inidôneas.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Projetos de Joanópolis.

Joanópolis, 23 de outubro de 2023

Letícia Caroline dos Santos

Assessora Técnica de Obras e Serviços
CREA 5069419812

Ofício 7- 118/2023

De: Letícia S. - SOP-EA

Para: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Data: 16/11/2023 às 08:52:12

Setores (CC):

SOP

Prezado,

Segue Notificação nº 44/2023.

Att.

—
Letícia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Anexos:

44_CAT_ENGENHARIA.pdf

Relatorio_14_11_23.pdf



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Obras e Projetos

Rua Francisco Wolhers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200 r.9246

Email: obras2@joanopolis.sp.gov.br

www.joanopolis.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº. 44/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS, usando de suas atribuições legais, vem através deste, notificar a empresa CAT ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 59.652.586/0001-11.

1. Providenciar as alterações solicitadas no relatório fotográfico referente ao objeto Contratação de empresa especializada para realização de obras de implantação do Parque Linear – Fase V no município de Joanópolis, com fornecimento de materiais e mão de obra, requisitados através do Processo nº 148/2023, Contrato nº 033/2023, Tomada de Preços nº 002/2023.

O prazo para cumprimento das determinações expressas nesta notificação é de **15 (quinze) dias**, a contar da data de recebimento, sob pena de inclusão da empresa no Cadastro de Empresas Inidôneas.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Projetos de Joanópolis.

Joanópolis, 16 de novembro de 2023

Letícia Caroline dos Santos

Assessora Técnica de Obras e Serviços
CREA 5069419812



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Projetos e Obras

RELATÓRIO DE VISTORIA

Data: 14/11/2023

Local: Parque Linear

Objeto: Implantação do PARQUE LINEAR - Fase IV, com fornecimento de materiais e mão de obra

Contrato: 033/2023

Tomada de Preço: 002/2023

Processo: 148/2023

Relato:

No dia 14/11/2023 às 10:42 ao visitar a obra, verificou-se que os serviços de Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15cm de diâmetro, com caminhão a disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1km; e Regularização e compactação mecanizada da superfície, sem controle do proctor normal (3.1 e 3.2) não estão sendo executados. A não execução desses serviços está gerando irregularidade na pavimentação e trará futuras patologias no calçamento gerado pela falta de compactação e limpeza da base.

Deliberações.

- i) Refazer a pavimentação no trecho que não foi realizado limpeza, regularização e compactação da base;
- ii) Garantir que esses serviços sejam executados nos próximos trechos.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANEXO ÚNICO.



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis


Secretaria Municipal de Projetos e Obras



Sem limpeza, regularização e compactação do solo;



Base irregular



Base irregular



Base irregular



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Projetos e Obras



Ofício 8- 118/2023

De: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Para: -

Data: 22/11/2023 às 10:11:30

Bom dia , segue em anexo nossa manifestação com relação a notificação nº 44/2023.


Cesar

De: Prefeitura de Joanópolis [mailto:notificacao@1doc.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 16 de novembro de 2023 08:52

Para: cat@cateng.com.br

Assunto: Re: Notificação - Parque Linear Fase V



Novo despacho no Ofício 7- 118/2023:

Prezado,

Segue Notificação nº 44/2023.

Att.

Leticia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Saiba como responder este Ofício

Assinar online »

Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Joanópolis** neste e-mail, [clique aqui](#).



Não contém vírus. www.avast.com

Anexos:

49_Joanopolis_Parque_Linear_notificacao_no_44.pdf



Engenharia e Construção Ltda.

Bragança Paulista, 21 de Novembro de 2023
correp. 49/23

À
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE JOANÓPOLIS

A/C **Secretaria de Obras e Projetos**

Ref.: **PROCESSO Nº 148/2023**
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

NOTIFICAÇÃO Nº 44/2023 – RECEBIDO POR E-MAIL EM 16/11/2023.

CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., localizada à Rua Conrado Stefani, 454-1 – Vila Santa Cristina – Bragança Paulista - SP, telefone (11) 999721532, inscrita no CNPJ nº 59.652.586/0001-11, após o recebimento da notificação acima referenciada, vem por meio desta informar que o já foram tomadas as devidas providencias.

CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.


Cesar R. S. Luchesi

Diretor

CAT


Engenharia e Construção Ltda.

ANEXO



CAT

Engenharia e Construção Ltda.



Ofício 9- 118/2023

De: Letícia S. - SOP-EA

Para: CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Data: 05/12/2023 às 10:01:22

Prezado,

Segue anexado a respostas dos questionamentos realizados para essa secretaria quanto ao Contrato nº 33/2023.

Att.

—
Letícia Caroline Dos Santos
Assessora Técnica de Obras e Serviços

Anexos:

Respostas_2.pdf

CONTRATO N° 33/2023

TOMADA DE PREÇO N° 002/2023

PROCESSO N° 148/2023

Prezado,

Em resposta a sua solicitação de esclarecimento quanto ao objeto referente ao contrato descrito acima:

12. Lombofaixas – no projeto tem indicação para execução de 03 unidades cujo modelo foi fornecido para sua execução com aproximadamente 64,00 m2 cada. Ocorre que na planilha orçamentária temos 122,40 m2 e em resposta por parte da Secretaria de Obras a mesma informa para adequar as medidas de acordo com a planilha. Portanto solicitamos para esse item que a Secretaria de Obras defina as medidas para cada lombofaixa a ser executada.

As lombofaixas devem seguir o padrão de construção atual da cidade. Vale ressaltar que a medição será feita de acordo com m² executado conforme descrito no Boletim CDHU. Caso seja necessário, deve-se adequar as medidas de maneira proporcional, de forma a atingir o quantitativo da planilha orçamentária. É de responsabilidade da contratante ir ao local, medir a rua e adequar a execução ao projeto de maneira proporcional.

13. Totem – Para que possamos apresentar o lay out das placas solicitamos que sejam fornecidos os dados que deverão estar contidas nelas bem como os desenhos de localização para cada setor.

Como já dito desde o início da obra, os totens serão um dos últimos itens executados, enquanto isso o município irá executar a arte que deve ser inserida no totem. O não fornecimento dessa informação nesse momento não é motivo para paralisação da obra.

14. Gradil – Solicitamos que seja definido no projeto o início e termino do gradil a ser instalado bem como sua altura. Deverá ser informado também as dimensões dos portões 2 folhas.

O gradil deve atender os requisitos do Boletim CDHU e seguir o padrão do gradil existente no Parque Linear. Os portões devem atender a altura do gradil. A localização está definida em projeto.

15. Estaca pré-moldada – solicitamos o fornecimento da sondagem de solo para o dimensionamento das quantidades prevista?

Todo documento existente e necessário para execução foi fornecido no edital de publicação do edital e aceito pela empresa na assinatura do contrato.

Ofício 10- 118/2023

De: Letícia S. - SOP-EA

Para: Lariane M. - GP

Data: 07/12/2023 às 11:31:26

Leticia Caroline Dos Santos

Assessora Técnica de Obras e Serviços

CAT

Engenharia e Construção Ltda.

São Paulo, 09 de Maio de 2023

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE JOANOPOLIS

REF: Tomada de Preços nº 02/2023p

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR – FASE V.

DECLARO, sob as penas o compromisso de manter, na condução dos serviços e obras, o profissional cujo atestado tenha atendido a exigência do item 6.5.3 do edital.

Declaro também a minha indicação como responsável técnico para a execução das obras.

Cesar Roberto dos Santos Luchesi

CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Cesar R. S. Luchesi
Diretor



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Joanópolis

APROVADO	
Câmara Municipal de Joanópolis	
Votos Favoráveis:	09
Votos Contrários:	00
Abstenção:	-
Em 28 de 11 de 23	
 Presidente da Câmara	

Requerimento nº 111/2023

Wellington Cunha e Geiza Mirela Costa, Vereadores em exercício junto a Câmara Municipal de Joanópolis – SP, no uso de suas atribuições legais, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com relação à Tomada de Preços nº 02/2023, **requerer** o que segue:

1. Cópia de todas as medições;
2. Cópia de eventuais notificações;
3. Cópia do cronograma de execução, bem como seu andamento;
4. Houve aditamento no contrato? Se sim, enviar cópia.
5. Declaração do engenheiro responsável pela obra;
6. A obra está seguindo o projeto?

JUSTIFICATIVA

Trata-se de questionamento de munícipes, bem como da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.

Demais considerações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 27 de novembro de 2023.


Wellington Cunha
Vereador


Geiza Mirela Costa
Vereador

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO Nº 1219-111
DATA 28/11/23 HRS. 10h